

Comune di Sanremo			Obiettivo sostituzione massiva - Dati aggiornati al 30/06/2024				Andamento sostituzione massiva - Dati aggiornati al 30/06/2024										
			Attività interna		Attività Esternalizzata		Totale obiettivo	Attività interna				Attività Esternalizzata				Totale posato	Totale posato (%)
Semestre	Periodo	Territorio significativamente rilevante	Obiettivo POD Misura	Obiettivo POD Generazione	Obiettivo POD Misura	Obiettivo POD Generazione		POD Misura	POD Misura (%)	POD Generazione	POD Generazione (%)	POD Misura	POD Misura (%)	POD Generazione	POD Generazione (%)		
1	01/07/2023 31/12/2023	Estremo ponente costiero città, San Romolo, San Giacomo, Suseneo, Monte Bignone, Via P. Semeria, Solaro, Gozo.	4012	82	2465	0	6559	3999	99,68%	82	100,00%	2320	94,12%	0	-	6401	97,59%
2	01/01/2024 30/06/2024	Ponente costiero città, San Lorenzo, San Bartolomeo, Via P. Semeria, Corso Inglesi, Via G. Galilei, Polo Nord.	3969	56	2371	0	6396	3773	95,06%	54	96,43%	889	37,49%	0	-	4716	73,73%
3	01/07/2024 31/12/2024	Centro costiero città, Corso Matuzia, Via Matteotti, centro storico zona Casinò e San Siro.	3889	3	2297	0	6189								-		
4	01/01/2025 30/06/2025	Via Galilei, Via Martiri, Via Agosti, Via Roma, San Siro, La Pigna, zona portuale.	3907	4	2318	0	6229								-		
5	01/07/2025 31/12/2025	Zona Borgo, Baragallo, Via Z. Massa, Via S. Francesco, Via Matteotti, loc. Verezzo, loc. Beuzi, zona centro levante città.	3643	28	2153	0	5824								-		